

Maßnahme	Bisher bereitgestellt (inkl. 2018)	Voraussichtl. Gesamtausgabebedarft. Investitionsprogramm 2018	Verfahrensstand
Anschaffung Drehleiter mit Korb	680,0	680,0	Bestellung ist erfolgt. Lieferung ist jedoch nicht mehr im Jahr 2018 zu erwarten.
Anschaffung LF 10 FFW Hittistetten	290,0	290,0	Ausschreibung und Bestellung erfolgt im Jahr 2018.
Hochwasserschutz Iller BA 5	100,0	800,0	Die Planunterlagen wurden vom Planungsbüro nochmals überarbeitet. Zur überarbeiteten Planung erfolgt nun die erneute Anhörung mit anschließendem Erörterungstermin. Voraussichtlicher Baubeginn ist im Jahr 2019.
GS Wullenstetten Anbau einer Aula	1.250,0	4.500,0 (Ausgabe) 1.700,0 (Einnahme)	Sachstand: siehe Sachstandbericht vom 24.04.2018 (PBUA) Förderantrag: Der Förderantrag für 1,7 Mio. € ist gestellt (Kostenrichtwert 3.957 € pro qm zuweisungsfähige Nutzfläche). Der Förderbescheid steht jedoch noch aus.
Neubau Dreifachturnhalle		noch offen	Im Investitionsprogramm sind Mittel in Höhe von 1.000.000 € für die Jahre 2021 und später vorgesehen
Wirtschaftsschule Sanierung (Dach)	812,0	812,0	Sachstand: siehe Sachstandbericht vom 24.04.2018 (PBUA)
Entwicklung Weberei	210,0	1.210,0	Sachstand: siehe Sachstandbericht vom 24.04.2018 (PBUA)
Investitionszuschuss Kirche Mariä Verkündigung (Außen- u. Innen-sanierung)		294,0	Ein Antrag der Pfarreiengemeinschaft Wullenstetten liegt vor. Die Behandlung ist im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2019 vorgesehen. (Zuschüsse werden bereits seit mehreren Jahren in Höhe von 30 % für sakrale Bauwerke gewährt)
Kiga Witzighausen Sanierung u. Erweiterung	3.185,0	3.720,0 (Ausgabe) 1.600,0 (Einnahme) 250,0 (Einnahmen)	Sachstand: siehe Sachstandbericht vom 24.04.2018 (PBUA). Die Erneuerung der Dacheindeckung führt zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 85.000 € im Haushalt 2018 und ist nicht im Investitionsprogramm aufgeführt. Förderantrag:

			für die Erweiterung)	Der Förderantrag für 1,6 Mio. € ist gestellt (Kostenrichtwert 4.102 € pro qm zuwendungsfähige Nutzfläche). Aufgrund des Neubaus der Mehrzweckhalle und der Nutzungsänderungen wird es hier noch zu entsprechenden Änderungen kommen. Eine genauere Quantifizierung erfolgt in den nächsten Wochen, sobald hierzu genauere Informationen vorliegen.
	Neubau Kindertagesstätte (Weberei)	220,0	noch offen	Sachstand: siehe Sachstandbericht vom 24.04.2018 (PBUA) Förderantrag: Bei Neubauten kann immer von einer Pauschalförderung ausgegangen werden. Diese beträgt bei Kinderbetreuungseinrichtungen 4.102 € pro qm zuweisungsfähiger Nutzfläche. Informationen zu den Flächengrößen liegen allerdings noch keine vor, sodass eine Berechnung/Abschätzung nicht durchgeführt werden kann.
	Erweiterung und Sanierung Kiga Aufheim	5,0	1.220,0	Sachstand: Rückmeldung des Pfarramtes Mariä Verkündigung steht noch aus. Förderantrag: siehe Neubau Kindertagesstätte (Weberei)
	Sanierung oder Neubau Heilpädagogisches Zentrum Senden		noch offen	
	See- u. Hallenbad Sanierung	300,0	noch offen derzeit 1.000,0	Sachstand: Eine Beratung ist noch vor der Sommerpause im Stadtrat (voraussichtl. 24.07.2018) vorgesehen. Förderung: Der Städtetag hat Ende März über ein mögliches neues Förderprogramm für die Sanierung der kommunalen Bäder berichtet. Ob und in welchem Umfang das Programm aufgelegt wird, ist aktuell fraglich. Frühestens zum Staatshaushalt 2019/2020 kann mit einer endgültigen Entscheidung gerechnet werden.
	Zuschüsse an die Wohnungsbaugesellschaft	250,0	jährlich 250,0	Die Ausbezahlung des Zuschusses erfolgt nach Vorlage des Wirtschaftsplanes.
	Dorfplatzgestaltung Witzighause		noch offen	Am 13.03.2018 kam der Stadtrat zum Ergebnis, dass eine Dorfplatzgestaltung aufgrund des

n			finanziellen Rahmens bis auf Weiteres nicht umgesetzt werden kann.
Verkehrl. Ertüchtigung Kreuzung Sendener Norden	100,0	(550,0)	Nach neuen Erkenntnissen geht die Verwaltung von Gesamtkosten in Höhe von 430.000 € aus.
Sanierung der Hauptstraße zw. Rathaus und Bayernstraße		750,0	Die Maßnahmenausführung ist in Absprache mit dem Staatlichen Bauamt zu koordinieren. Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass das Staatliche Bauamt in diesem oder im nächsten Jahr mit der Umsetzung beginnt. Des Weiteren ist nicht geklärt, wie es mit den Straßenausbaubeiträgen weitergeht. Eine Planung sollte daher bis zu diesem Zeitpunkt zurückstehen.
Umbau Kreuzung Mittelschule	88,0	(788,0)	Vom PBUA mit Beschluss vom 20.03.2018 zurückgestellt.
Erschließung „Gänsäcker West“		220,0	Die Resterschließung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.
Erschließung „Am Stadtpark“	70,0	220,0 (Ausgabe) 220,0 (Einnahme)	Derzeit wird der städtebauliche Vertrag ausgehandelt. Nach Abschluss der Verhandlungsgespräche wird der Vertrag zur Entscheidung dem Gremium vorgelegt.
Erschließung „Untere Au“	193,0	1.223,0 (Ausgabe) 1.223,0 (Einnahme)	Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Günzburg wurde mit der Durchführung der Umlegung beauftragt. Im Moment wird die Phase 1 (von 3) erarbeitet. Bei dieser werden das Bestandsverzeichnis und die Bestandskarte zum Umlegungsgebiet festgelegt.
Innenstadte ntwicklung	420,0	noch offen	Für die in 2018 geplante Maßnahme (u.a. Rahmenplan/Wettbewerb) sind 200.000 € ausreichend. Die Mittel in Höhe von 220.000 € können im Zuge der Jahresrechnung 2018 in Abgang gestellt werden.
Sanierung Bahnhofstraße	120,0	700,0	Mit der Planung der Bahnhofstraße soll erst dann begonnen werden, wenn eine Entscheidung über die Straßenausbaubeiträge gefallen ist.
Bahnüberführung (Steg)	850,0	4.000,0 (Ausgabe)	Sachstand: siehe Sachstandbericht vom 24.04.2018 (PBUA) Förderung: Derzeit wird von einem Fördersatz von max. 60 v.H. ausgegangen. Bei zuwendungsfähigen Kosten von

				4.000.000 € ergeben sich Fördermittel in Höhe von 2.400.000 €. Jedoch ist sowohl der Fördersatz, als auch die Höhe der zuwendungsfähigen Kosten noch offen. Die für einen Förderantrag notwendigen Unterlagen werden derzeit erarbeitet. Nach Vorlage dieser Unterlagen wird dann der Förderantrag umgehend gestellt. Ziel ist es, den Antrag im nächsten Jahr (Herbst) einzureichen. Im Investitionsprogramm wurden bisher keine Mittel zur Gegenfinanzierung aufgenommen.
	Osttangente	50,0	noch offen	
	Sanierungsprogramm Ortsstraßen (Eagle Eye)	200,0	noch offen	Derzeit ist offen, wie künftig mit den Straßenausbaubeiträgen umzugehen ist. Bis zur schlussendlichen Klärung wird keine Straßensanierung geplant.
	Radweg Freudenegeger Straße		250,0	Vor Beginn der Maßnahme sind Grundstücksflächen zu erwerben. Aus diesem Grunde wurde die Maßnahme auf die Jahre 2020 u. 2021 verschoben.
	Wasserläufe Erwerb von Grundstücken	310,0	310,0	Grundstücksverhandlungen werden intensiv im Jahr 2018 betrieben. Der Erwerb ist für 2018 vorgesehen.
	Freilegung und Renaturierung Hollgraben	220,0	320,0	Die Baumaßnahme wird im Zuge des Baugebietes „Am Stadtpark“ geplant und ausgeführt.
	Hochwasserschutz Binnengewässer	830,0	1.600,0	Hochwasserrückhaltebecken Stadtpark: Zurzeit wird die Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung erstellt. Hochwasserrückhaltebecken Höllgraben: Zurzeit laufen die Grundstücksverhandlungen. Hochwasserrückhaltebecken Koppenbrunnengraben: Zurzeit wird die Entwurfsplanung erstellt. Die Vorlage im Stadtrat soll nach der Sommerpause erfolgen.
	Grunderwerb für zusätzliche KiTa	300,0	300,0	Die Grundstücksverhandlungen laufen. Der Grunderwerb ist im Jahr 2018 vorgesehen.